**Zeitschrift:** Der Münsterausbau in Bern : Jahresbericht

Herausgeber: Münsterbauverein

**Band:** 13 (1900)

**Artikel:** Bericht über die Arbeiten des XI. Baujahres

Autor: Müller, A.

**DOI:** https://doi.org/10.5169/seals-403162

### Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Mehr erfahren

#### **Conditions d'utilisation**

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. En savoir plus

#### Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. Find out more

**Download PDF:** 13.12.2025

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, https://www.e-periodica.ch

# Bericht

über

## die Arbeiten des XI. Baujahres

(1. Januar 1899 bis 31. Dezember 1899).

Das Personal der Bauhütte im Verlaufe des Baujahres war folgendes:

	1. Januar	1. Juli	31. Dezember
Steinhauerpolier .	. 1	1	1
Steinhauer	. 9	9	10
Steinhauerlehrling	. 1	1	1
Bildhauer	. 5	3	1
Maurerpolier	. 1	1	1
Maurer	. 5	3	3
Handlanger	. 4	3	4
Schmiede	1	1	1
	27	22	22

Gleich am 11. Januar wurde mit den Versetzarbeiten begonnen und zwar an der untersten Fiale des nördlichen Strebepfeilers der Westseite.

Wenn wegen der Kälte nicht versetzt werden konnte, so arbeitete man an der Restauration der Vorhallen der Nordportale und machte Vorarbeiten für die Restauration der Schultheissenpforte.

Die Steinhauer und Bildhauer hatten im Laufe des Winters die schwierigen aber schönen und lehrreichen Werkstücke für die letztere gehauen, mit Stücken darunter, die 1<sup>1</sup>/<sub>3</sub> Monate Arbeitszeit erforderten, abgesehen von der Bildhauerarbeit, die beinahe noch einmal die nämliche Zeit brauchte.

Durch den einsturzdrohenden Zustand einer Galerie des südlichen Seitenschiffs wurde uns Gelegenheit geboten, dieselbe in der Art zu restaurieren, dass für spätere Restaurationsperioden damit ein Vorbild geschaffen ist, wie es auch schon für die Hochschiffgalerie der Südseite, am Turm anschliessend, in diesem Jahr erstellt wurde.

Diese südliche Seitenschiffgalerie über das V. und VI. Joch und deren Verbindungstreppe gehend, ist in dem vorliegenden Jahresberichte in einem wohlgelungenen Lichtdruck zur Darstellung gebracht.

Am 30. August 1899 starb Rudolf Gerber, Steinhauer, der in treuer Pflichterfüllung, seit dem Beginn der Münsterbauhütte, stets von den schwierigstenWerkstücken bearbeitet hatte. Mit ihm ist einer unserer besten Steinmetzen dahingeschieden.

Aus dem hier nachfolgenden Verzeichnis der Daten für die Hauptarbeiten ist das durch die Bauhütte im Rechnungsjahr geleistete am besten ersichtlich.

- 11. Januar. Am nördlichen Strebepfeiler auf der Westseite zu versetzen begonnen.
- 4. Februar. In der Vorhalle des untern Portals an der Kirchgasse die Wand- und Gewölbemalerei begonnen.
- 20. Februar. Die von der Schultheissenpforte herrührenden Engelsfiguren im Chor gegenüber dem Dreisitz in die Felder der Blendgalerie versetzt.
- 23. Februar. Am Schultheissenportal angefangen auszuhauen.
- 4. März. Den südlichen Strebepfeiler der Ostseite fertig versetzt.
- 21. Marz. Auf das Vorhallen-Gewölbe des untern Portals, Kirchgasse, den Cementüberzug gemacht.

- 25. März. Die Restauration der nördlichen Vorhalle auf der Westseite begonnen.
- 1. April. Idem, auf das Gewölbe den Cementüberzug gemacht.
- 8. April. Am Schultheissenportal angefangen zu versetzen.
- 27. April. Den Sockel der Kirche auf der Nordseite fertig ausgefugt.
- 10. Mai. Den nördlichen Strebepfeiler Westseite fertig versetzt.
- 19. Mai. Am Turm anstossender Teil der südlichen Hochschiffgalerie fertig versetzt und das Gerüst an der südöstlichen Ecke des Turmes ganz weggenommen.
- 5. Juni. Das von Anfang an bestehende Aufzugsgerüst mit Treppenaufgang auf der Südseite ganz abgebrochen.
  - 10. Juni. Das Schultheissenportal fertig versetzt.
- 20. Juni. Gerüst für den östlichen Strebepfeiler der Nordseite fertig erstellt und mit dem Abbruch des letztern begonnen.
- 1. Juli. Mit dem Versetzen am östlichen Strebepfeiler der Nordseite begonnen.
- 1. August. Restauration der östlichen Vorhalle auf der Nordseite beendet.
- 21. August. Den östlichen Strebepfeiler auf der Nordseite fertig versetzt.
- 25. September. Den nördlichen Strebepfeiler der Ostseite fertig versetzt und das Gerüst der Nordostecke bis auf die Hochschiffgalerie abgebrochen.
- 29. September. Am südlichen Seitenschiff im V. und VI. Joch für die Galerie-Erneuerung gerüstet.

Die Restauration der nördlichen Vorhalle auf der Westseite beendet.

- 11. Oktober. Abbruch der südlichen Seitenschiffgalerie am V. und VI. Joch.
- 15. November. Geländerabschluss des Schultheissenportals mit Sockeln und Asphaltboden fertig gestellt.
- 21. November. Mit dem Abbruch des nördlichen Treppentürmchens begonnen.
- 9. Dezember. Die Galerien mit Brüstungen, Fiale und Wasserablauf vom V. und VI. Joch im südlichen Seitenschiffe fertig gestellt und abgerüstet.

Bern, im Juli 1900.

A. Müller, Architekt.