

Bericht über die Arbeiten des XXIX. Baujahres

Autor(en): **Indermühle, Karl**

Objektyp: **Article**

Zeitschrift: **Der Münsterausbau in Bern : Jahresbericht**

Band (Jahr): **29 (1916)**

PDF erstellt am: **23.09.2024**

Persistenter Link: <https://doi.org/10.5169/seals-403227>

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Inhalten der Zeitschriften. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern. Die auf der Plattform e-periodica veröffentlichten Dokumente stehen für nicht-kommerzielle Zwecke in Lehre und Forschung sowie für die private Nutzung frei zur Verfügung. Einzelne Dateien oder Ausdrucke aus diesem Angebot können zusammen mit diesen Nutzungsbedingungen und den korrekten Herkunftsbezeichnungen weitergegeben werden. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Die systematische Speicherung von Teilen des elektronischen Angebots auf anderen Servern bedarf ebenfalls des schriftlichen Einverständnisses der Rechteinhaber.

Haftungsausschluss

Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr für Vollständigkeit oder Richtigkeit. Es wird keine Haftung übernommen für Schäden durch die Verwendung von Informationen aus diesem Online-Angebot oder durch das Fehlen von Informationen. Dies gilt auch für Inhalte Dritter, die über dieses Angebot zugänglich sind.

Bericht

über

die Arbeiten des XXIX. Baujahres

(1. Januar bis 31. Dezember 1915).

Das Personal der Bauhütte im Laufe des Jahres war folgendes:

	1. Jan.	1. Juli	1. Dez.
Steinhauerpolier	1	1	1
Steinhauer	4	5	5
Bildhauer	—	2	—
Maurerpolier	1	1	1
Maurer	2	2	2
Handlanger	1	1	1
Schmied	1	1	1
	10	13	11

neben Berufsleuten aus hiesigen Werkstätten für vorübergehende Arbeiten am Münster in Verbindung mit unsern Restaurationsarbeiten.

Die Hauptdaten der in diesem Jahre ausgeführten Arbeiten sind:

- 28. *Januar*: Mit der Erneuerung des Sakristeidaches begonnen.
- 16. *März*: Die Erneuerung der Galerie zwischen den Fialen der N. W.-Ecke begonnen.
- 8. *April*: Mit dem Hauen der Werkstücke zu Strebebogen IV angefangen.
- 14. *April*: Galerie zwischen den Fialen an der N. W.-Ecke fertig versetzt und abgerüstet.

1. *Juni*: Mit dem Versetzen des Strebebogen IV begonnen.
24. *Juni*: Sakristeidach fertigerstellt und abgerüstet.
1. *Juli*: Mit dem Erneuern der Sockel am Münsterplatz begonnen.
26. *August*: Strebebogen IV fertig versetzt und Verspriessung weggenommen.
18. *September*: Mit dem Hauen der Galerien beim Mach's na-Pfeiler begonnen.
11. *November*: Sockelerneuerungsarbeiten vollendet.
27. *November*: Zweiter Strebepfeiler der Südseite fertig versetzt und abgerüstet.
11. *Dezember*: Mit dem Erneuern der Galerien beim Mach's na-Pfeiler angefangen.

In diesem Berichtsjahr fanden die schon früher besprochenen Arbeiten an der Sakristei ihren Abschluss mit dem Aufsetzen des neuen Daches und dem Anbringen kupferner Känel und Abfallrohre. Die Erneuerung der Strebewerke der Südseite wurde gefördert, indem der vierte Bogen erstellt und der zweite Pfeiler neu errichtet werden konnten. Über die Bedeutung dieser Erneuerungen ist in den letzten Berichten gesprochen worden. Auch hier gelang die Arbeit ohne Misserfolg. Von den Galerien wurde erneuert, das kleine Stück auf der N. W.-Ecke zwischen den beiden Eckfialen und in Angriff genommen wurden die Galerien beim Mach's na-Pfeiler. Ein augenfälliger Übelstand, der der Westfaçade ein unordentliches Aussehen gab, wurde behoben indem die stark zerstörten und unterwaschenen Sockel aus Brüttelerstein vollständig im gleichen Material erneuert wurden.

Bern, im September 1916.

Karl Inder-Mühle, Architekt.