Zeitschrift: AlpTransit in Ticino
Herausgeber: AlpTransit San Gottardo SA
Band: - (2008)
Heft: 1

Artikel: Stato dei Lavori al Nodo di Camorino
Autor: [s.n.]
DOI: https://doi.org/10.5169/seals-419092

Nutzungsbedingungen
Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Mehr erfahren

Conditions d'utilisation
L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. En savoir plus

Terms of use
The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. Find out more

Download PDF: 15.12.2025

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, https://www.e-periodica.ch

Stato dei Lavori al Nodo di Camorino

I cambiamenti nella zona del Nodo di Camorino sono sempre più visibili. Diverse opere importanti sono state realizzate e i lavori preliminari procedono secondo i programmi.

I lavori preliminari

Continuano secondo il programma i lavori preliminari a nord e a sud della strada cantonale per preparare le aree di cantiere per i lotti di galleria e della tratta a cielo aperto.

La formazione dei cosiddetti rilevati di precarico, eseguiti prevalentemente con materiale di scavo proveniente da altri cantieri AlpTransit, sarà terminata entro la fine del 2008. In particolare il grande rilevato tra la linea FFS e l'A2 è in fase di conclusione. I rilevati di precarico servono a compattare anticipatamente il sottofondo presente in zona, particolarmente sensibile agli assestamenti, in modo che quest'ultimo sia pronto ad accogliere i manufatti futuri, limitando le deformazioni residue.

Lavori per lo spostamento della Via Ai Lischee.

Lo spostamento della strada cantonale e altre opere importanti

L'esecuzione dei lavori per lo spostamento provvisorio della strada cantonale a nord del sedime attuale sta procedendo secondo i programmi e dovrebbe essere terminata entro la fine dell'anno. A fine 2008 si prevede quindi di deviare il traffico dall'attuale strada sul nuovo sedime provvisorio per permettere in seguito la costruzione, entro il 2012, del futuro sottopasso per la strada cantonale.

L'esecuzione dello spostamento provvisorio della Via Ai Lischee, davanti all'abitato di S. Antonino, è terminata.

Secondo le attuali previsioni verso la metà di quest'anno inizierà la realizzazione del canale fugatore a sezione chiusa lungo il tratto tra il canale Alla Bolla e la strada cantonale.

Inoltre entro la fine del 2008 saranno realizzate le colline antirumore verso il quartiere Nosetto.

Lavori per lo spostamento della strada cantonale.

Rilevati di precarico (vista da sud verso nord).