**Zeitschrift:** AlpTransit in Ticino
**Herausgeber:** AlpTransit San Gottardo SA
**Band:** - (2008)
**Heft:** 1

**Artikel:** Stato dei lavori al nord
**Autor:** [s.n.]
**DOI:** https://doi.org/10.5169/seals-419096

**Nutzungsbedingungen**
Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Mehr erfahren

**Conditions d'utilisation**
L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. En savoir plus

**Terms of use**
The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. Find out more

**Download PDF:** 14.12.2025

**ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, https://www.e-periodica.ch**

# Stato dei lavori
## al nord



### Erstfeld – Uri

L'80% dei lavori di pavimentazione dell'area delle installazioni di Erstfeld sono stati portati a termine. Intanto prosegue l'esecuzione della galleria a cielo aperto così come diversi lavori legati alla posa dei binari e degli scambi per il trenino di cantiere. Nel tubo est della galleria a binario unico la fresa meccanica ha raggiunto il metro 100,815 (488 m) e sono iniziati i lavori di equipaggiamento per i backup 4 e 5.

### Amsteg – Uri

Fino alla fine di aprile è in corso il trasferimento delle condotte dei sistemi (raffreddamento, approvvigionamento elettrico, ecc.) dal tubo ovest al tubo est.

Sono altresì in corso i preparativi per il passaggio dal tubo est al tubo ovest degli elementi di casseratura impiegati per il rivestimento della volta. Nel tubo est sono stati ultimati 10'860 metri del rivestimento della volta; il 96% dell'intera opera è dunque stato portato a termine. Il getto di calcestruzzo per i rimanenti 471,30 m sarà eseguito soltanto una volta ultimato l'avanzamento di Erstfeld.

### Sedrun – Grigioni

Negli avanzamenti verso nord si procede a tappe, installando il supporto per l'impermeabilizzazione e asportando la soletta provvisoria (riempimento con materiale di scavo). Fra poco avrà inizio la posa della platea in calcestruzzo.

L'avanzamento attraverso la roccia spingente procede senza problemi particolarmente gravi. Gli scavi proseguono senza misure d'impermeabilizzazione, con prestazioni che raggiungono fino a 6 metri al giorno. Nel tubo ovest, verso sud, l'avanzamento insegue a una distanza di circa 300 metri gli scavi nel tubo vicino.