

Bericht über die Arbeiten des XXIII. Baujahres

Autor(en): **Indermühle, Karl**

Objektyp: **Article**

Zeitschrift: **Der Münsterausbau in Bern : Jahresbericht**

Band (Jahr): **23 (1910)**

PDF erstellt am: **29.04.2024**

Persistenter Link: <https://doi.org/10.5169/seals-403206>

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Inhalten der Zeitschriften. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern.

Die auf der Plattform e-periodica veröffentlichten Dokumente stehen für nicht-kommerzielle Zwecke in Lehre und Forschung sowie für die private Nutzung frei zur Verfügung. Einzelne Dateien oder Ausdrucke aus diesem Angebot können zusammen mit diesen Nutzungsbedingungen und den korrekten Herkunftsbezeichnungen weitergegeben werden.

Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Die systematische Speicherung von Teilen des elektronischen Angebots auf anderen Servern bedarf ebenfalls des schriftlichen Einverständnisses der Rechteinhaber.

Haftungsausschluss

Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr für Vollständigkeit oder Richtigkeit. Es wird keine Haftung übernommen für Schäden durch die Verwendung von Informationen aus diesem Online-Angebot oder durch das Fehlen von Informationen. Dies gilt auch für Inhalte Dritter, die über dieses Angebot zugänglich sind.

Bericht

über

die Arbeiten des XXIII. Baujahres

(1. Januar bis 31. Dezember 1909).

Im Laufe des Jahres war folgendes Personal beschäftigt:

	1. Jan.	1. Juli	31. Dez.
Steinhauerpolier	1	1	1
Steinhauer	5	4	4
Bildhauer	—	1	—
Maurerpolier	1	1	1
Maurer	1	1	1
Handlanger	2	2	2
	10	10	9

neben Zimmerleuten, Glasern, Malern, Schlossern usw., die vorübergehend im Bau beschäftigt waren.

Daten der Arbeiten:

- 2. *Januar*: Mit dem Hauen der Werkstücke zum III. Chorfenster begonnen.
- 5. *Januar*: Mit dem Gerüst für das VII. Joch im Mittelschiff begonnen.
- 6. *Januar*: Mit dem Hauen der Stücke für die III. Chorgalerie begonnen.

12. *Januar*: Mit dem Hauen der IV. Chorgallerie begonnen.
13. *Februar*: Neuer Plattenboden in der Steigerkapelle fertig verlegt.
20. *Februar*: Gewölbe im Mittelschiff fertig verstärkt und abgerüstet.
22. *Februar*: Mit Mauerabdeckung Nordseite über Steigerkapelle begonnen.
5. *März*: II. Chorfenster fertig verglast und ausgerüstet.
19. *März*: Mit dem Hauen der Werkstücke von Chorfenster IV begonnen.
8. *April*: Mauerabdeckung ob Steigerkapelle fertig und abgerüstet.
10. *April*: Chorgallerie I und II fertig versetzt und abgerüstet.
12. *April*: Beim Chorfenster III mit Eingerüsten begonnen.
19. *April*: Maurerpolier Salcher während der Arbeit an einer Herzlähmung gestorben.
27. *April*: Mit dem Hauen des V. Chorfensters begonnen.
14. *Mai*: Mit den Vorarbeiten für den Pfarrzimmereinbau begonnen.
14. *Juni*: Der neue Maurerpolier Witschi angetreten.
17. *Juli*: Mit dem Hauen der Stücke für die V. Chorgallerie begonnen.
2. *August*: Mit Gerüsten für die III. und IV. Gallerie begonnen.
24. *September*: Mit dem Hauen des IV. Chorfensters begonnen.
23. *Oktober*: Pfarrzimmereinbau fertig erstellt.
27. *Oktober*: Mit Gerüsten für das V. Chorfenster begonnen.
1. *November*: Gallerie III fertig versetzt und abgerüstet.

1. November: Mit Gerüst für V. Gallerie begonnen.

24. Dezember: Mit dem Umändern der Türen gegen Kirchgasse und den Windfängen fertig geworden.

* * *

Die Arbeiten des Jahres 1909 entsprechen wie diese Daten zeigen, denjenigen des vorhergehenden Jahres. Am Chor wurden Gallerien und Fenster erneuert, auf Rechnung der Kirchenbehörden der Pfarrzimmeranbau in der südlichen Turmkapelle erstellt und auf der Nordseite die Türen, einem Zuge unserer Zeit folgend, zum Öffnen nach aussen eingerichtet. An den Gewölben wurde im Berichtsjahr ebenfalls noch gearbeitet; das letzte Joch im Mittelschiffgewölbe wurde restauriert und gesichert, wie früher schon geschildert.

Bern, im Herbst 1910.

Karl InderMühle,
Architekt B. S. A.